

<b>ASSUNTO:</b> Empreitada de: "Centro Escolar de Famalicão – Reformulação" - Prorrogação de prazo	<b>INFORMAÇÃO N.º:</b> 61/DOMA-OBM/2021
	<b>NIPG:</b> 2961/21
	<b>DATA:</b> 2021/03/22

**DELIBERAÇÃO:**

Deliberado em reunião de câmara realizada em ...../...../.....,

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.

**DESPACHO:**

À Reunião  
23-03-2021



Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.  
Presidente da Câmara Municipal da Nazaré

**CHEFE DE DIVISÃO:**

Ao Sr. Carlos Mendes para inserir o assunto na OD da próxima RCM, conforme despacho do Sr. Presidente da Câmara.  
24-03-2021



A Chefe de Divisão da DAF

Helena-Pola, Dra.

**VEREADOR(A)/CHEFE DE DIVISÃO:**

Exmo. Sr. Presidente, Concordo com o exposto.  
À consideração superior.  
23-03-2021



O Chefe de Divisão da DOMA

João Santos, Eng<sup>o</sup>

**INFORMAÇÃO**

Exmo. Senhor(a) [*Chefe de Divisao*],

Como é do conhecimento de V. Exa., para a empreitada acima referida, da qual é adjudicatária a firma M. Couto Alves, S.A., foi concedida uma prorrogação de prazo graciosa de 221 dias, o que colocaria o término dos trabalhos no dia 30 de setembro de 2020.

O histórico da execução física da empreitada deixava antever que a empresa dificilmente terminaria os trabalhos da empreitada no prazo solicitado.

A empresa empreendeu um maior ritmo na execução da empreitada, tendo feito deslocar para a obra bastantes trabalhadores do seu quadro de pessoal nas várias especialidades, bem como equipamentos.

A execução mensal dos trabalhos melhorou, basta ver os autos de medição durante esse período, mas em 29 de setembro de 2020 ainda faltava executar 24,57% dos trabalhos, ou seja, 427.518,90 €.

Considerando tratar-se de uma empreitada beneficiária de fundos comunitários, torna-se imperativo que a mesma se apresente consentânea com todos os aspetos legais, nomeadamente que ocorra dentro dos prazos estabelecidos e autorizados.

Proponho, face ao enquadramento exposto, seja prorrogado o prazo da empreitada por um período de 212 dias, ou seja, até ao dia 30 de abril de 2021.

Uma vez que se considera que o atraso na execução dos trabalhos é da responsabilidade da adjudicatária, proponho que esta prorrogação de prazo revista a modalidade de graciosa, conforme o disposto nos números 2 e 3 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 6/2004, de 6 de Janeiro de 2004, sendo que o empreiteiro não terá direito a qualquer acréscimo de valor da revisão de preços em relação ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, na data da prorrogação, se encontrar em vigor.

22-03-2021

A Coordenadora Técnica  
Margarida Silva

