



MUNICÍPIO DA NAZARÉ  
Câmara Municipal

INFORMAÇÃO

<b>ASSUNTO:</b> Empreitada de: "Requalificação do Parque de estacionamento junto ao Porto de Abrigo" - Prorrogação de prazo	<b>INFORMAÇÃO N.º:</b> 291/DOMA-OBM/2021
	<b>NIPG:</b> 13211/21
	<b>DATA:</b> 2021/11/22

**DELIBERAÇÃO:**

Deliberado em reunião de câmara realizada em ...../...../.....,

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.

**DESPACHO:**

À Reunião  
23-11-2021

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.  
Presidente da Câmara Municipal da Nazaré

**CHEFE DE DIVISÃO:**

concordo

22-11-2021

O Chefe de Divisão da DOMA  
João Santos, Engº

**VEREADOR(A)/CHEFE DE DIVISÃO:**

À Dra Paula Veloso

Para inserir na ordem do dia da próxima reunião da Câmara Municipal, conforme Despacho do Sr. Presidente

23-11-2021

A Chefe de Divisão da DAF

Helena Pola, Dra.

## INFORMAÇÃO

Exmo. Senhor(a) [*Chefe de Divisao*],

Relativamente à execução da empreitada acima referenciada, da qual é adjudicatária a firma Civibérica – Obras Civis, S.A., cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa., que a firma em causa vem solicitar prorrogação de prazo da mesma, pelo período de 45 dias, até ao dia 17 de dezembro de 2021.

O referido pedido é baseado no atraso da entrega dos equipamentos dos carregadores de veículos elétricos por parte do fabricante.

Até à data, foi concedida uma prorrogação legal do prazo, que colocaria o término dos trabalhos a 02/11/2021.

Proponho assim, face ao enquadramento exposto, que seja prorrogado o prazo da empreitada por um período de 45 dias, ou seja, até ao dia 17 de dezembro de 2021.

Uma vez que se considera que o atraso na execução dos trabalhos é da responsabilidade da adjudicatária, proponho que esta prorrogação de prazo revista a modalidade de graciosa, conforme o disposto nos números 2 e 3 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 6/2004, de 6 de Janeiro de 2004, sendo que o empreiteiro não terá direito a qualquer acréscimo de valor da revisão de preços em relação ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, na data da prorrogação, se encontrar em vigor.

22-11-2021  
A Coordenadora Técnica  
Margarida Silva



À

Câmara Municipal de Nazaré

Rua, Av. Vieira Guimarães  
2450-106 Nazaré

Condeixa-a-Nova, 02-11-2021

ASSUNTO: Empreitada de: "Requalificação do Parque de estacionamento junto ao Porto de Abrigo

➤ PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Ex.mos Senhores,

A Civibérica – Obras Civis, S.A., na qualidade de Empreiteiro da empreitada designada por "**Requalificação do Parque de estacionamento junto ao Porto de Abrigo**", vem, nos termos do trecho final do n.º 3 do artigo 361º do Código dos Contratos Públicos (CCP), requerer a V. Ex.as, na qualidade de Dono da Obra, a prorrogação do prazo previsto para a conclusão da empreitada, nos termos e com os seguintes fundamentos:

1. O prazo fixado no contrato para a execução da empreitada é de 180 dias, mais 37 dias de suspensão, mais 90 dia de prorrogação, mais 15 dias devido a trabalhos a mais, ficando a data de conclusão prevista para 02-11-2021.
2. Pelo presente, o Empreiteiro vem solicitar a prorrogação do referido prazo por mais 45 dias.
3. A necessidade deste prazo adicional deve-se a diversas dificuldades verificadas durante os últimos meses, que têm sido acompanhadas pela Fiscalização, nos seguintes aspetos:
  - a. Todos os trabalhos se encontram terminados, no entanto devido ao atrasado global na entrega das matérias-primas, a entrega dos equipamentos dos carregadores de veículos elétricos por parte do fabricante está igualmente atrasado. Apesar da encomenda deste equipamento ter sido efetuada no devido prazo, a entrega tem sido consecutivamente adiada por parte do fornecedor.
  - b. Neste contexto, somos forçados a solicitar uma dilatação do prazo.
4. Em suma, e face ao exposto, vimos requerer que seja concedida uma prorrogação legal de 45 dias, relegando o termo da empreitada para o dia 17-12-2021, enviando em anexo o correspondente Plano de Trabalhos e Plano de pagamentos / cronograma financeiro.

Solicitando a vossa melhor atenção para o exposto, subscrevemo-nos, com os melhores cumprimentos.

De V. Ex.as  
Atentamente,

